



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โดย

เทศบาลตำบลคลองปราบ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเจริญ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๔๒๙,๐๐๐.๐๐ เทศบัญญัติ ๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทิวทอง - ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๔๗๗,๐๐๐.๐๐ เทศบัญญัติ ๒๕๖๖		/			๐.๐	กองช่าง	พ.ย ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง - สามแยกเทศบาล เมืองนาสาร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๗๗,๐๐๐.๐๐ เทศบัญญัติ ๒๕๖๖ (โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่)		/			๐.๐๐	กองช่าง	ธ.ค ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณ หนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๒๔๓,๖๗๑.๐๐ เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (ขยายเวลาเบิกจ่าย)		/			๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย ๒๕๖๖ - มี.ค ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๘๘๙,๒๖๘.๐๐ เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (ขยายเวลาเบิกจ่าย)		/			๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค - เม.ย ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณสระน้ำหน้า นบคลองขรม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๒๒,๐๐๐.๐๐ เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค - มี.ค ๒๕๖๗
๗	โครงการบุกเบิกถนนซอยไทรทองพัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๑๘,๐๐๐.๐๐ เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	ต.ค ๒๕๖๖ - ก.ย ๒๕๖๗
๘	โครงการบุกเบิกถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๗๔๑,๐๐๐.๐๐ เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๖	/				๖๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค ๒๕๖๖ - ก.ย ๒๕๖๗
๙	โครงการบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๓,๐๐๐.๐๐ เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๖	/				๐.๐๐	กองช่าง	ต.ค ๒๕๖๖ - ก.ย ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๑,๐๐๐.๐๐ เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๖ (งบกลาง)	/				๙๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค - ก.ย. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนซอยควนเจริญ - ควนเหรียญ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๓๑,๐๐๐ เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๖ (งบกลาง)	/				๒๓๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค - ก.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนซอยยวนผึ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๒๐,๐๐๐ เทศบัญญัติ ๒๕๖๖ (งบกลาง)	/				๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม - เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๕๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	/				๙๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียญ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	/				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย.
๑๕	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สี่แยกฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก -บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง - สามแยกเทศบาลเมืองนาสาร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๔๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (รูปตัว V) บริเวณชุมชนตลาดคลองปราบ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗
๒๐	โครงการวางระบายน้ำ คสล. (รูปตัววี) ริมถนนสาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๒๑,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทิวทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ - หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๐๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗
๒๒	โครงการวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีต เสริมเหล็กหลังท่อซอย นายจรูญ - พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงติดตั้งวางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๒๐ ความยาว ๒๗ เมตร พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำสแตนเลส ขนาดศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๖๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี	๔๙๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
๒๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี	๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๔,๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
	รวม ๒๕ โครงการ	๑๙,๐๓๘,๙๓๙					๗,๙๘๒,๐๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ									
๑	โครงการขุดลอกห้วยซอยเกิดแป้น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๔,๐๐๐ เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖	/				๑๑๑,๙๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๕,๐๐๐ (สนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาพื้นที่ เหมืองแร่ตำบล คลองปราบ	/				๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗
๓	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองทิว หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้ามตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๔๑๘,๒๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		/			ระหว่าง เบิกจ่าย ๙๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. -ก.ย. ๒๕๖๖
๔	โครงการขุดลอกหน้าฝายหน้าบ คลองขรม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๕๗๖,๙๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		/			ระหว่าง เบิกจ่าย ๒,๑๒๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. -ก.ย. ๒๕๖๖
๕	โครงการขุดลอกหนองเตยหอม หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้ามตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๖๖,๕๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		/			๐.๐๐	กองช่าง	ต.ค. -ก.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๖	โครงการวางท่อส่งน้ำระบบ ประปา ท่อ HDPE หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑๗๓,๐๐๐ เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	/				๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖
	รวม ๖ โครงการ	๔,๘๖๓,๖๐๐.๐๐					๓๙๕,๙๐๐		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน									
๑	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบล คลองปราบ	๓๐,๐๐๐	/				๑๕,๖๕๐	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กร	๒๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ตำบลคลองปราบ	๒๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ๓ โครงการ	๗๐,๐๐๐					๑๕,๖๕๐.๐๐		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ									
๑	โครงการอุดหนุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองปราบ	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมการประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนแบบบูรณาการ	๒๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๘๔,๘๕๒	/				๕,๓๓๙,๒๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.
๔	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๐๘๔,๐๐๐	/				๑,๐๐๙,๔๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.
๕	การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอสดี	๓๖,๐๐๐	/				๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.
๖	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุน สปสช.	๙๒,๔๓๐	/				๙๒,๔๓๐	สำนักปลัด	ม.ค.
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๔,๕๐๐	/				๗๔,๕๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๘	โครงการอาหารเสริมนมเทศบาล ตำบลคลองปราบ	๒๕๘,๓๖๐	/				๒๕๐,๐๖๑.๙๕	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านคลองปราบ	๒๗๓,๐๐๐	/				๒๖๔,๖๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย
๑๐	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ศพด. อำเภอบ้านนาสาร	๑๕,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๓๑๘,๖๐๐	/				๓๑๘,๖๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค,มี.ค, มิ.ย,ก.ย
๑๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลคลองปราบ	๕๐,๐๐๐	/				๑๘,๙๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย ๒๕๖๖
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	/				๔๗,๓๐๐	สำนักปลัด	พ.ย. ๒๕๖๕
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	/				๒๘,๘๕๐	สำนักปลัด	เม.ย ๒๕๖๖
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่	๔๐,๐๐๐	/				๑๓,๐๗๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๒๕๖๕ - ม.ค. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทไทย (เดือนสิบ)	๓๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน กีฬาระหว่างหน่วยงาน	๕๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบล คลองปราบ	๓๐๕,๐๐๐	/				๓๐๑,๘๔๓	สำนักปลัด	ต.ค -ธ.ค. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓,๑๕๕,๐๐๐	/	/			ระหว่างเบิกจ่าย ๒,๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค -ก.ย.
๒๑	โครงการพัฒนางานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	/				๔๓,๕๐๐	สำนักปลัด	มี.ค - มิ.ย ๒๕๖๖
๒๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองปราบ	๓๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านป้องกัน ฯ	๔๒๖,๐๐๐	/				๔๐๘,๙๙๘	สำนักปลัด	ต.ค. -ก.ย.
๒๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสำคัญ	๕,๐๐๐	/				๒,๔๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.,เม.ย. ๒๕๖๖
	รวม ๒๔ โครงการ	๑๒,๔๕๗,๗๔๒					๘,๓๒๑,๖๕๒.๙๕		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค - ก.ย ๒๕๖๖
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค - ก.ย ๒๕๖๖
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค - ก.ย ๒๕๖๖
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค - ก.ย ๒๕๖๖
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค - ก.ย ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๗	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทต. คลองปราบ	๒๘๘,๐๐๐	/				๒๖๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค - ก.ย
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	/				๔๒,๐๕๐	สำนักปลัด	มี.ค - พ.ค. ๒๕๖๖
๙	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข (ดูแลกลุ่มเปราะบาง)	๑๗๐,๐๐๐	/				๑๔๗,๖๑๓	สำนักปลัด	ต.ค - ก.ย
	รวม ๙ โครงการ	๖๒๓,๐๐๐					๕๕๓,๖๖๓		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น									
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	/				๑๖,๘๐๕	สำนักปลัด	เม.ย ๒๕๖๖
๓	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่	๒๑๕,๐๐๐	/				๑๗๙,๕๙๐	สำนักปลัด	ต.ค - ก.ย
๔	ค่าใช้จ่ายเพื่อการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	/				๓,๙๙๐	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	๑๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ ทางราชการ	๕๐,๐๐๐	/				๑๓,๒๗๕	สำนักปลัด	ต.ค พ.ย ๒๕๖๖
๗	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	/				๔๓๐	กองคลัง	ม.ค - มี.ค ๒๕๖๖
	รวม ๗ โครงการ	๓๖๐,๐๐๐					๒๑๔,๐๙๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การดำเนินการ			
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	จ้างเหมาบริการเก็บขยะบริเวณถนนสาย หลัก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ	๒๘๒,๐๐๐	/				๒๘๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค - ก.ย
๓	โครงการชุมชนปลอดขยะ	๒๐,๐๐๐			/		๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ๓ โครงการ	๓๑๒,๐๐๐					๒๘๒,๐๐๐		

โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
นโยบายการพัฒนาด้านสังคม					
๑	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นางอำพร พงษ์อำไพ บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง สำนักปลัด
๒	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นายจรัญ หนูสิงห์ บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง สำนักปลัด
๓	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นายวิลาศ หนูสิงห์ บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง สำนักปลัด
๔	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นายสวาท รักษาวงศ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง สำนักปลัด
	รวม ๔ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง
เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
นโยบายการพัฒนาด้านสังคม					
๑	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นายจักรารุช คงประพันธ์ บ้านเลขที่ ๑๖๒/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นางละเมียด ถิ่นถ้วน บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		

สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลคลองปราบ มีงบประมาณจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมได้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
๒. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทุกโครงการในปีงบประมาณนั้น ๆ
๓. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๔. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในงานของกองช่าง
๕. มีปัญหาติดขัดในเรื่อง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่จริงก่อนดำเนินการตั้งงบประมาณ เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
๒. เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๓. เห็นควรดำเนินการสรรหาบุคลากรลงสู่ตำแหน่งที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๔. เห็นควรปรับปรุงโครงการที่มีความซ้ำซ้อนในภารกิจเป็นโครงการเดียวกัน
๕. การดำเนินงานควรใช้แผนดำเนินงานประจำปี เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องและสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด