

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินงานวางท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร PE ๑๐๐ ชั้น PN ๘ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามรูปแบบเทศบาลตำบลคลอง ปราบกำหนด (จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒,๔๘๔,๐๐๐	ม.ค-ก.ค			/	๐.๐๐
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ (แยกหน้า เทศบาล -บริเวณหนองเตย หอม) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด (จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑,๔๓๐,๐๐๐	ม.ค-ก.ค			/	๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอย หนองประปา (บริเวณหน้า ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินงานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ยาว ๓๕.๐๐ เมตร กว้าง ภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลคลองปราบกำหนด (จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)	๑๒๒,๐๐๐	ม.ค-ก.ค			/	๐.๐๐
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ ถนนสายสี่แยกบ้านคลอง ปราบ ห้วย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร พร้อมลอกคูระบายน้ำ ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการเทศบาลตำบลคลองปราบ กำหนด (จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)	๖๕,๐๐๐	ม.ค-ก.ค			/	๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันไทร - หนองเกา (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลคลอง ปราบกำหนด (จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค-ก.พ	/			๔๘๙,๓๔๖.๔๕

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกา-ทางรถไฟ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด (จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.พ	/			๔๙๔,๓๓๖.๔๕
๗	โครงการก่อสร้างระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ำขรม - คลองวัง ช้าง (บริเวณข้างบ้านนาง สุมณฑา - สวนทุเรียนนาย ประคอง) หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองปลิง ตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร กว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๑,๐๔๔,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค			/	๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นคลองขรม หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๕๗๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.			/	๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันไทร – หนองเภา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลคลองปราบกำหนด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๙๑๐,๐๐๐	ก.พ-มิ.ย			/	๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ไก่อ้วน - หนองประปา (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ บ้าน คีรีราษฎร์ ตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลคลองปราบกำหนด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๙๘๖,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค			/	๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองเภา - ทางรถไฟ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองม่วง ตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบล คลองปราบกำหนด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.			/	๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบบคลองสามแยก บ้านนายสุทธิ์ - เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนาสาร (ตอนที่ ๓) บริเวณฝายน้ำ ล้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๕๒๙,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.			/	๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนาสาร (ตอนที่ ๑) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๗๕.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๐.๐๐ ตร.ม. อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๗๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)	๙,๙๘๗,๕๐๐	ต.ค.-ก.ค.			/	๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวังช้าง – นบ ปราบ หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองปลิง ตำบลคลอง ปราบ เชื่อมต่อเทศบาล เมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลคลองปราบกำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒,๖๕๙,๐๐๐	ต.ค.-ก.ค		/		๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนวัด หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหิน แค้น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลคลองปราบกำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒,๐๙๑,๐๐๐	ต.ค-ก.พ		/		๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค			/	๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๙ ใน เขตอำเภอบ้านนาสาร	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย			/	๐.๐๐
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค	/			๗๖,๒๐๐
๑๙	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่นักเรียน ของ ศพด.ทต.คลอง ปราบ จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วันโรงเรียนบ้านคลอง ปราบ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๒๓,๓๔๐	พ.ย.-พ.ค		/		๘๖,๗๕๙
๒๐	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน คลองปราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคลอง ปราบ จำนวน ๖๐ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๔,๐๐๐	พ.ย.-พ.ค		/		๑๖๒,๐๐๐

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกหักหลัก ส่งเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. คลองปราบ ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๘๙,๘๐๐	ต.ค.-มี.ค		/		๐.๐๐
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี เทศบาลตำบลคลองปราบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๐๐,๐๐๐	ธ.ค	/			๓๘๒,๔๙๐
๒๓	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬาระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้า ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย	/			๐.๐๐
๒๔	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งกลางแจ้ง	เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณสนาม หน้าสำนักงานเทศบาลเพื่อให้ ประชาชนออกกำลังกาย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ ๒๕๖๙)	๒๐๒,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย..	/			๒๐๒,๐๐๐

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการจัดกิจกรรมวันส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ม.ค	/			๑๐,๖๐๐
๒๖	โครงการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด กิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	เม.ย		/		๐.๐๐
๒๗	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวัน สารทไทย (งานเดือนสิบ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ย.			/	๐.๐๐
๒๘	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด งานวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	พ.ย	/			๑๐,๒๗๕
๒๙	โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษาประจำปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	ก.ค			/	๐.๐๐
๓๐	โครงการเจาะโรงเรียน บ้านนาสาร	เพื่อจัดโครงการเจาะโรงเรียนนาสาร ประจำปีในการจัดขบวนรถพยุชาติ เข้าร่วมเทศกาลเจาะโรงเรียนนาสาร ประจำปีของเทศบาลเมืองนาสาร	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค			/	๐.๐๐

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการจัดกิจกรรม วันอปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	มี.ค			/	๐.๐๐
๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ให้แก่ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณสุขต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย			/	๐.๐๐
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบลคลองปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค-ก.พ.	/			๙๖,๐๐๐
๓๔	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ จราจร ป้ายเตือน ป้ายบอก ทาง ป้ายจราจรต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลคลองปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้าย บอกทาง ป้ายจราจรต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลคลองปราบ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค-ก.ย			/	๐.๐๐
๓๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒,๐๐๐	ต.ค	/			๑๒,๐๐๐

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุตำบล คลองปราบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบล คลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค	/			๑๒๐,๙๐๕

๔.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยาพิษฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณี เี่ยวยาพิษฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน การเกษตร	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย			/	๐.๐๐
๓๘	โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสตำบล คลองปราบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสตามอำนาจหน้าที่ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดย ยื่นความประสงค์และผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย			/	๐.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ค่าตอบ แทนการสำรวจและ การขึ้นทะเบียนสัตว์ประจำปี	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค		/		๐.๐๐
๔๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค			/	๐.๐๐
๔๑	โครงการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค			/	๐.๐๐
๔๒	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็น ศูนย์กลาง (cbtx) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อำเภอบ้านนาสาร เพื่อดำเนินโครงการ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน เป็นศูนย์กลาง (cbtx) โดยชุมชนเป็น ศูนย์กลาง	๒๐,๐๐๐	ต.ค	/			๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการดำเนินงาน พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองปลิง เพื่อดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค			/	๐.๐๐
๔๔	โครงการดำเนินงาน พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ทางข้าม เพื่อดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค			/	๐.๐๐
๔๕	โครงการดำเนินงาน พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน คลองปราบ เพื่อดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค			/	๐.๐๐
๔๖	โครงการดำเนินงาน พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองม่วง เพื่อดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค			/	๐.๐๐
๔๗	โครงการดำเนินงาน พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านศิรีราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน ศิรีราษฎร์ เพื่อดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค			/	๐.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สำคัญทางราชการต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สำคัญทางราชการต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย		/		๐.๐๐
๔๙	โครงการสร้างการมีส่วนร่วม และการรับรู้กิจกรรมสำคัญ ของชาติ และการจัดงานรัฐ พิธี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อำเภอ บ้านนาสารเพื่อดำเนินโครงการสร้าง การมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรม สำคัญของชาติ และการจัดงานรัฐพิธี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐	ต.ค.	/			๒๐,๐๐๐
๕๐	โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี	๒๐,๐๐๐	เม.ย			/	๐.๐๐
๕๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	พ.ย-ก.ค			/	๐.๐๐
๕๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำกลุ่มองค์กร	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย			/	๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนรักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ธ.ค			/	๐.๐๐
๕๔	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๕๖๘)	๔๕,๕๐๐	ม.ค.-ก.พ		/		๐.๐๐
๕๕	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย		/		๐.๐๐
๕๖	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการ จัดเก็บรายได้นอกสถานที่รายละเอียด ดังนี้ ๑. พิมพ์ได้ขนาด A๔ ๒. ความเร็ว ๑๓.๕ หน้าต่อนาที ๓. Ips(inch per second) ความละเอียด ๓๐๐ dpi	๘,๔๙๐	พ.ย	/			๘,๔๙๐
๕๗	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ๒๕๖๘)	๗๗,๗๐๐	ค.ค-พ.ย		/		๐.๐๐

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาล	๒๐๐,๔๕๐	ต.ค.-ก.ย		/		๕๒,๕๓๑
๕๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดือน ให้แก่ ผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ	๖,๕๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย		/		๒,๙๖๗,๖๐๐
๖๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดือน ให้แก่ผู้พิการตำบลคลองปราบ	๑,๕๖๐,๔๐๐	ต.ค.-ก.ย		/		๖๑๘,๘๐๐
๖๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลคลองปราบ	๓๖,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย		/		๙,๐๐๐
๖๒	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย อุทกภัยต่าง ๆ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวม	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย		/		๔,๓๐๖
๖๓	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	๔๐,๓๓๖	ก.ค.-ส.ค			/	๐.๐๐
๖๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลคลองปราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองปราบ	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย			/	๐.๐๐
๖๕	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลคลองปราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล คลองปราบ	๙๓,๐๖๐	ธ.ค.-ม.ค.	/			๙๓,๐๖๐
๖๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๗๐๒,๓๙๓	พ.ย.-ธ.ค	/			๕๔๙,๔๘๑.๘๐
๖๗	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปีใน อัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี	๘,๐๑๗	ธ.ค.-ม.ค	/			๓,๐๑๙